

**Título: CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra/endereço: Reforma- Unidade Básica de Saúde - Praça Josino Ribeiro da Silva, nº100

Nome do empreendimento: Dr Jose Fco de Almeida Mileo - Bairro Frei Galvão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL SUBITENS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%					100%
		R\$ 3.135,36					R\$ 3.135,36
2.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	50%	50%				100%
		R\$ 4.459,48	R\$ 4.459,48				R\$ 8.918,96
3.0	FUNDAÇÃO (baldrame)	20%	20%	20%	20%	20%	100%
		R\$ 3.996,14	R\$ 3.996,14	R\$ 3.996,14	R\$ 3.996,14	R\$ 3.996,14	R\$ 19.980,69
4.0	ALVENARIA		25%	25%	25%	25%	100%
			R\$ 6.835,75	R\$ 6.835,75	R\$ 6.835,75	R\$ 6.835,75	R\$ 27.342,98
5.0	FORRO/COBERTURAS		25%	25%	25%	25%	100%
			R\$ 4.112,01	R\$ 4.112,01	R\$ 4.112,01	R\$ 4.112,01	R\$ 16.448,05
6.0	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS			25%	50%	25%	100%
				R\$ 18.023,94	R\$ 36.047,88	R\$ 18.023,94	R\$ 72.095,76
7.0	ESQUADRIAS			50%	50%		100%
				R\$ 40.082,25	R\$ 40.082,25		R\$ 80.164,50
8.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		50%	25%	25%		100%
			R\$ 7.332,05	R\$ 3.666,03	R\$ 3.666,03		R\$ 14.664,11
9.0	PINTURA			50%	50%		100%
				R\$ 7.300,71	R\$ 7.300,71		R\$ 14.601,43
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		50%	25%	25%		100%
			R\$ 26.266,88	R\$ 13.133,44	R\$ 13.133,44		R\$ 52.533,77
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100%	100%
						R\$ 2.071,37	R\$ 2.071,37
12.0	LIMPEZA				50%	50%	100%
					R\$ 1.443,60	R\$ 1.443,60	R\$ 2.887,21
	TOTAL	R\$ 11.590,98	R\$ 53.002,31	R\$ 97.150,27	R\$ 116.617,81	R\$ 36.482,80	R\$ 314.844,18
	TOTAL GERAL	R\$ 314.844,18					

Potim, 10 de fevereiro de 2023.

Adriana A. dos Santos Ferreira

Arquiteta - CAU A52228-7

Setor- Secretaria de Planejamento Urbano

Erica Soler Santos de Oliveira

Prefeita Municipal