TAG QUADRO:	QG-BT		BARRAMENTO DE COBRE				TIPO	SOBREPOR	
Nº FASES:	3		LARGURA	ESPESSURA	PESO (KG)	CORRENTE (A)	IP	55	
TENSÃO:	220		1.1/4"	X 3/16"	1,35	351	CHAPA	15 USG	1,71 mm
DIST. QUADRO	VER D.U.	CARGA INSTALADA:	75,684 kW	CARGA INSTALADA:		79,667 kVA	ALIMENTADOR	VER DIAGRAMA UNIFILAR	
POT. RES. (%):	20	CARGA RESERVA:	15,137 kW	CARGA RESERVA:		15,933 kVA	INFRA ALIM.:	VER DIAGRAMA UNIFILAR	
F. DEMANDA:	0,85	CARGA DEMANDADA:	77,198 kW	CARGA DEMANDADA:		81,261 kVA	PROT. QUADRO	DISJUNTOR 250 A	
F. POTÊNCIA	0,95	CORRENTE DEMANDADA:	213,51 A				REGULAGEM (A)	256,21	

DISJ. Nº	CIRC. Nº	FINALIDADE	CARGA				FP	FD	TIPO CABO	TENSÃO (V)	PROTEÇÃO			SISTEMA/CONDUTOR(mm2)											
			R	S	T	CARGA INSTALADA					PÓLOS	TIPO	(A)	FASE				NEUTRO				TERRA			
1	QD-FL1	Quadro De Luz e Força 1	5860	6220	4540	16620	0,95	0,85	UNIPOLAR	220	3	DISJ.	63	3	xF#	16,0	+	-	-	-	+	1	T#	16,0
2	QD-AC1	Quadro de Ar-condicionado	21094	19688	18282	59064	0,95	0,85	UNIPOLAR	220	3	DISJ.	64	3	xF#	25,0	+	-	-	-	+	1	T#	16,0
3	RES	RESERVA								-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-
			26.954	25.908	22.822	75.684																		